通学路交通安全プログラム　対策一覧表

相楽東部広域連合

年度	点検箇所						対策実施状況	整備期間		備考
	番号	主路線名		所在地	小学校名等	課題内容	対策（案）	短期	中～長期	
令和3年度	1	町	笠置～上津線	笠置町大字笠置	笠置小学校	笠置町役場の出入口の見通しが悪く、歩行者と自動車等の接触の恐れがある	注意喚起の看板・路面標示の設置	○		R4.12着手 R5.1工事完成予定
	2	町	笠置（根台1号線）	笠置町大字有市	笠置小学校	幅員狭小区間で注意喚起の看板や路面標示がない	注意喚起の看板・路面標示の設置	○		R5.1着手 R5.1工事完成予定
	3	町	大野木1号線	笠置町大字笠置	笠置小学校	水路の敷鉄板にガタつきや腐食があり、車両通行時に児童は蓋の上を歩行するため危険	水路蓋の取替え	○		R4.12着手 R5.1工事完成予定
	4	町	笠置～有市線 （正司地内）	笠置町大字有市	笠置小学校	道路構造物である擁壁が地下水等の影響で傾いており、路面に段差があり危険	擁壁改修 舗装打ち換え	○		R4.12着手 R5.1工事完成予定
	5	府	府道月ヶ瀬今山線	南山城村大字北大河原	南山城小学校 笠置中学校	通学路が府道を横断するようになっているが、横断歩道がない	横断歩道の設置	○		令和4年11月完了
	6	府	府道月ヶ瀬今山線	南山城村大字田山	南山城小学校 笠置中学校	バス停付近の府道の路側帯が消えて危険	路側帯の塗りなおし	○		令和4年8月完了